

苏宁·筑巢行动项目
阶段性进展报告
2017年6月

苏宁校舍



有爱有苏宁 分享爱——筑巢行动

Suning 苏宁

一、项目进展

截至 2017 年 5 月 31 日，由苏宁集团援建的筑巢行动项目 9 个开工，其中 3 个已经竣工，1 个已主体封顶正在装修，4 个进行主体建设。太湖县朱河小学正在申请项目变更（变更申请另行出具）。

苏宁集团援建筑巢项目进度概况表				
项目省市县	项目名称	进度	影响项目进度的因素	备注
云南省大理市 剑川县	马登镇黄花完小	竣工		
	弥沙乡弥沙完小	竣工		
云南省保山市 腾冲县	中和镇勐蚌小学	基础打桩	项目地为水田内，经常下雨，稀泥导致施工困难	
	界头镇东华明德小学	一层构造柱钢筋绑扎	阴雨天气较多	
安徽省安庆市	望江县漳湖镇中洲小学	地圈梁浇筑完成	雨水天气较多，施工较慢	
	太湖县天华镇朱河小学	变更中	学校新校址处理涉及多单位，进度较慢	
贵州省遵义市 正安县	班竹镇旦坪学校	竣工		
	碧峰乡中心小学	主体封顶	下雨影响最后封顶不能完成	
湖南省娄底市 新化县	古台山林场中心学校	第四层装模		
	圳上镇株梓学校	二层构造柱支模		


项目名称	1、马登镇黄花完小筑巢行动项目	
项目地点	云南省大理市剑川县马登镇	
项目进度	投入使用	
项目照片	上月进度：投入使用	本月进度：投入使用
		

项目名称	2、弥沙乡弥沙完小筑巢行动项目	
项目地点	云南省大理市剑川县弥沙乡	
项目进度		
项目照片	上月进度：外部装修基本完成	本月进度：验收完成
		

项目名称	3、正安县斑竹镇旦坪学校筑巢行动项目	
项目地点	贵州省遵义市正安县斑竹镇	
项目进度		
项目照片	上月进度：室内外装修	本月进度：立碑、附属设施施工
		 

项目名称	4、正安县碧峰乡中心小学筑巢行动项目	
项目地点	贵州省遵义市正安县碧峰乡	
项目进度		
项目照片	上月进度：主体二层砌砖基本完成	本月进度：主体封顶
		

项目名称	5、腾冲县中和镇勐蚌小学筑巢行动项目	
项目地点	云南省保山市腾冲县中和镇	
项目进度		
项目照片	上月进度： 基础打孔	本月进度： 基础打桩
		

项目名称	6、腾冲县界头镇东华明德小学筑巢行动项目	
项目地点	云南省保山市腾冲县界头镇	
项目进度		
项目照片	上月进度：基础钢筋绑扎、支模	本月进度： 一层构造柱钢筋绑扎
		

项目名称	7、望江县漳湖镇中洲小学筑巢行动项目	
项目地点	安徽省望江县漳湖镇	
项目进度		
项目照片	上月进度：桩基保养待验收	本月进度：基础回填完成
		

项目名称	8、太湖县天华镇朱河小学筑巢行动项目	
项目地点	安徽省太湖县天华镇	
项目进度		
项目照片	上月进度：待招标	本月进度：
	无	无

项目名称	9、新化县古台山林场中心学校筑巢行动项目	
项目地点	湖南省娄底市新化县	
项目进度		
项目照片	上月进度：主体二层框架浇筑完毕	本月进度： 四层构造柱钢筋绑扎
		

项目名称	10、新化县圳上镇株梓学校筑巢行动项目	
项目地点	湖南省娄底市新化县	
项目进度		
项目照片	上月进度：基础出地面	本月进度： 二层构造柱钢筋绑扎，支模
		

四、项目遇到的挑战

1、项目设计环节，为了优化设计成果，反复修改设计方案，拉长了项目前期准备工作的战线。

2、近年来，由于地质灾害频发，各地对工程施工图设计、图纸审查（在原来的基础上增加抗震专审环节）、财政评审、项目招标等环节要求十分严格，特别是审查环节较严格，耗时较长，导致项目无法按原计划施工。

3、项目所在地区属于偏远地区，施工建筑材料运输难度大，经常性的下雨及塌方导致项目工期延长。

五、下阶段项目规划

项目省市县	项目名称	目前进度	进度计划	备注
云南省大理市剑川县	马登镇黄花完小	竣工	督促冠名	
	弥沙乡弥沙完小	竣工	督促冠名	
云南省保山市腾冲县	中和镇勐蚌小学	基础打桩	天晴后立即进场施工	
	界头镇东华明德小学	一层构造柱 钢筋绑扎	天晴后抓紧施工	
安徽省安庆市	望江县漳湖镇中洲小学	地圈梁浇筑 完成	天晴后抓紧施工	
	太湖县天华镇朱河小学	变更中	申请变更	
贵州省遵义市正安县	班竹镇旦坪学校	竣工	督促冠名	
	碧峰乡中心小学	主体封顶	督促项目装修	
湖南省娄底市新化县	古台山林场中心学校	第四层装模	督促主体建设	
	圳上镇株梓学校	二层构造柱 支模	督促主体建设	