



筑巢行动

第二季度阶段性项目报告

2018 年 7 月

一、项目进展

截至 2018 年 6 月 30 日，筑巢行动项目共计 12 个，其中 3 个已经竣工，3 个已主体封顶正在装修，2 个进行主体建设，4 个确认选址未开工。经与捐赠人、太湖县教育局沟通，项目学校太湖县天华镇朱河小学变更为太湖县天华镇马庙小学。

表一：筑巢项目进度概况表			
项目省市县	项目名称	进度	影响项目进度的因素
云南省保山市腾冲县	中和镇勐蚌小学	正在进行三层钢筋绑扎	项目地为水田内，经常下雨，稀泥导致施工困难
	界头镇东华明德小学	完成初验，正在整改	-
安徽省安庆市	望江县漳湖镇中洲小学	主体封顶完成，正在砌墙	因操场施工、阴雨天气耽误
	太湖县天华镇马庙小学	已封墙，开始装修	-
湖南省娄底市新化县	古台山林场中心学校	竣工投入使用，审计结算工作进行中	送审材料有误
	圳上镇株梓学校	竣工，审计结算工作进行中	-
宁夏回族自治区西吉县	偏城乡回民小学	内部装修	主体建设因霜冻天气耽误
	西滩乡中心小学	内部装修	主体建设因霜冻天气耽误
贵州省黔东南州从江县	归奶小学	前期材料收集中	-
	良文小学	前期材料收集中	-
	东勤小学	前期材料收集中	-
贵州省黔东南州黎平县	高求小学	前期材料收集中	-

项目名称	1、腾冲县中和镇勐蚌小学筑巢行动项目	
项目地点	云南省保山市腾冲县中和镇	
项目进度	正在进行三层钢筋绑扎	
项目照片	上月进度： 二层柱体、三层地面钢筋绑扎	本月进度： 正在进行三层钢筋绑扎
		
		

项目名称	2、腾冲县界头镇东华明德小学筑巢行动项目	
项目地点	云南省保山市腾冲县界头镇	
项目进度	完成初验，正在整改	
项目照片	上月进度：内部装修	本月进度： 完成初验，正在整改
	<div></div>	<div></div>

项目名称	3、望江县漳湖镇中洲小学筑巢行动项目	
项目地点	安徽省望江县漳湖镇	
项目进度	完成主体封顶，正在做隔墙	
项目照片	上月进度：主体封顶	本月进度： 完成主体封顶，正在做隔墙
	<div></div>	<div></div>

项目名称	4、太湖县天华镇马庙小学筑巢行动项目	
项目地点	安徽省太湖县天华镇	
项目进度	已封墙，开始装修	
项目照片	上月进度：主体封顶	本月进度： 已封墙，开始装修
		

项目名称	5、新化县古台山林场中心学校筑巢行动项目	
项目地点	湖南省娄底市新化县	
项目进度	竣工投入使用，审计结算工作进行中	
项目照片	上月进度：竣工投入使用，审计结算工作进行中	本月进度：竣工投入使用，审计结算工作进行中
	<div></div>	<div></div>

项目名称	6、新化县圳上镇株梓学校筑巢行动项目	
项目地点	湖南省娄底市新化县	
项目进度	竣工，审计结算工作进行中	
项目照片	上月进度： 竣工，审计结算工作进行中	本月进度： 竣工，审计结算工作进行中
		

项目名称	7、西吉县偏城乡回民小学筑巢行动项目	
项目地点	宁夏回族自治区西吉县	
项目进度	雨天耽搁进度，天晴开工，即将竣工	
项目照片	上月进度：正在进行内部装修	本月进度：即将竣工
		<div></div>

项目名称	8、西吉县西滩乡西滩小学筑巢行动项目	
项目地点	宁夏回族自治区西吉县	
项目进度	正在进行内部装修	
项目照片	上月进度：主体封顶，隔墙完成	本月进度：正在进行内部装修
		

项目名称	9、从江县停洞镇归奶小学筑巢行动项目	
项目地点	贵州省黔东南州从江县	
项目进度	前期材料收集中	
项目照片	上月进度：确认学校选址	本月进度：前期材料收集中
		无

项目名称	10、从江县下江镇良文小学筑巢行动项目	
项目地点	贵州省黔东南州从江县	
项目进度	前期材料收集中	
项目照片	上月进度：确认学校选址	本月进度：前期材料收集中
		无

项目名称	11、从江县停洞镇东勤小学筑巢行动项目	
项目地点	贵州省黔东南州从江县	
项目进度	前期材料收集中	
项目照片	上月进度：确认学校选址	本月进度：前期材料收集中
		无

项目名称	12、黎平县双江镇高求小学筑巢行动项目	
项目地点	贵州省黔东南州黎平县	
项目进度	前期材料收集中	
项目照片	上月进度：确认学校选址	本月进度：前期材料收集中
		无

四、项目遇到的挑战

- 1、项目所在地区属于偏远地区，施工建筑材料运输难度大。
- 2、项目所在地区经常性的下雨及塌方、部分地区霜冻期等原因导致项目工期延长。
- 3、近年来，由于地质灾害频发，各地对工程施工图设计、图纸审查（在原来的基础上增加抗震专审环节）、财政评审、项目招标等环节要求十分严格，特别是审查环节较严格，耗时较长，导致项目无法按原计划施工。

五、下阶段项目规划

表二：筑巢行动项目时间规划表				
项目省市县	项目名称	目前进度	进度计划	备注
云南省保山市腾冲县	中和镇勐蚌小学	正在进行三层钢筋绑扎	督促项目施工	
	界头镇东华明德小学	完成初验，正在整改	督促项目验收整改	
安徽省安庆市	望江县漳湖镇中洲小学	主体封顶完成，正在砌墙	督促项目施工	
	太湖县天华镇朱河小学	已封墙，开始装修	督促项目装修	
湖南省娄底市新化县	古台山林场中心学校	竣工投入使用，审计结算工作进行	督促项目验收	
	圳上镇株梓学校	竣工，审计结算工作进行中	督促项目验收	
宁夏回族自治区	偏城乡回民小学	内部装修	督促项目装修	
	西滩乡中心小学	内部装修	督促项目装修	
贵州省黔东南州从江县	归奶小学	前期材料收集中	督促材料提交	
	良文小学	前期材料收集中	督促材料提交	
	东勤小学	前期材料收集中	督促材料提交	
贵州省黔东南州黎平县	高求小学	前期材料收集中	督促材料提交	