



中國扶貧基金會  
CHINA FOUNDATION  
FOR POVERTY ALLEVIATION

# 筑巢行动

## 第一季度阶段性项目报告

2018年4月

## 一、项目进展

截至 2018 年 3 月 31 日，筑巢行动项目 12 个开工，其中 5 个已经竣工，2 个已主体封顶正在装修，4 个进行主体建设。太湖县朱河小学正在申请项目变更（变更申请另行出具）。

表一：筑巢项目进度概况表			
项目省市县	项目名称	进度	影响项目进度的因素
云南省大理市剑川县	马登镇黄花完小	投入使用	
	弥沙乡弥沙完小	投入使用	
云南省保山市腾冲县	中和镇勐蚌小学	完成地基回填，即将做一层柱体浇筑	项目地为水田内，经常下雨，稀泥导致施工困难
	界头镇东华明德小学	外部装修完成，即将进行水电安装	阴雨天气较多
安徽省安庆市	望江县漳湖镇中洲小学	主体封顶	因操场施工、阴雨天气耽误
	太湖县天华镇朱河小学	变更中	学校新校址处理涉及多单位，进度较慢
贵州省遵义市正安县	班竹镇旦坪学校	投入使用	
	碧峰乡中心小学	投入使用	
湖南省娄底市新化县	古台山林场中心学校	竣工投入使用，审计结算工作进行中	
	圳上镇株梓学校	内部装修	
宁夏回族自治区西吉县	偏城乡回民小学	即将主体完工	因霜冻天气耽误
	西滩乡中心小学	二层封顶	因霜冻天气耽误

项目名称	1、马登镇黄花完小筑巢行动项目	
项目地点	云南省大理市剑川县马登镇	
项目进度	投入使用	
项目照片	上月进度：投入使用	本月进度：投入使用
		



项目名称	2、弥沙乡弥沙完小筑巢行动项目	
项目地点	云南省大理市剑川县弥沙乡	
项目进度	投入使用	
项目照片	上月进度：投入使用	本月进度：投入使用
	 	 

项目名称	3、正安县斑竹镇旦坪学校筑巢行动项目	
项目地点	贵州省遵义市正安县斑竹镇	
项目进度	投入使用	
项目照片	上月进度：立碑记、附属设施施工	本月进度： 投入使用
		



项目名称	4、正安县碧峰乡中心小学筑巢行动项目	
项目地点	贵州省遵义市正安县碧峰乡	
项目进度	投入使用	
项目照片	上月进度：附属阶梯施工	本月进度： 投入使用
	 	 



项目名称	5、腾冲县中和镇勐蚌小学筑巢行动项目	
项目地点	云南省保山市腾冲县中和镇	
项目进度	完成地基回填，即将做一层柱体浇筑	
项目照片	上月进度： 基础打桩	本月进度： 完成地基回填，即将做一层柱体浇筑
		

项目名称	6、腾冲县界头镇东华明德小学筑巢行动项目	
项目地点	云南省保山市腾冲县界头镇	
项目进度	外部装修完成，即将进行水电安装	
项目照片	上月进度：主体封顶	本月进度： 外部装修完成，即将进行水电安装
		



项目名称	7、望江县漳湖镇中洲小学筑巢行动项目	
项目地点	安徽省望江县漳湖镇	
项目进度	主体封顶	
项目照片	上月进度：主体封顶	本月进度：主体封顶
		

项目名称	8、太湖县天华镇朱河小学筑巢行动项目	
项目地点	安徽省太湖县天华镇	
项目进度		
项目照片	上月进度：	本月进度：
	无	无

项目名称	9、新化县古台山林场中心学校筑巢行动项目	
项目地点	湖南省娄底市新化县	
项目进度	竣工投入使用，审计结算工作进行中	
项目照片	上月进度：基本完工，等待验收	本月进度：竣工投入使用，审计结算工作进行中
		 



项目名称	10、新化县圳上镇株梓学校筑巢行动项目	
项目地点	湖南省娄底市新化县	
项目进度	内部装修	
项目照片	上月进度：内部装修	本月进度：内部装修
		

项目名称	11、偏城乡回民小学	
项目地点	宁夏回族自治区西吉县	
项目进度	二层主体构架	
项目照片	上月进度：二层主体构架	本月进度：二层主体构架
		

项目名称	12、西滩乡西滩小学	
项目地点	宁夏回族自治区西吉县	
项目进度	二层主体构架	
项目照片	上月进度：地基及一层构架	本月进度：二层主体构架
		



## 四、项目遇到的挑战

- 1、项目设计环节，为了优化设计成果，反复修改设计方案，拉长了项目前期准备工作的战线。
- 2、近年来，由于地质灾害频发，各地对工程施工图设计、图纸审查（在原来的基础上增加抗震专审环节）、财政评审、项目招标等环节要求十分严格，特别是审查环节较严格，耗时较长，导致项目无法按原计划施工。
- 3、项目所在地区属于偏远地区，施工建筑材料运输难度大，经常性的下雨及塌方导致项目工期延长。

## 五、下阶段项目规划

项目省市县	项目名称	目前进度	进度计划	备注
云南省大理市剑川县	马登镇黄花完小	投入使用	无	已结项
	弥沙乡弥沙完小	投入使用	无	已结项
云南省保山市腾冲县	中和镇勐蚌小学	完成地基回填，即将做一层柱体浇筑	督促项目施工	
	界头镇东华明德小学	外部装修完成，即将进行水电安装	督促项目施工	
安徽省安庆市	望江县漳湖镇中洲小学	主体封顶	督促项目装修	
	太湖县天华镇朱河小学	变更中	申请变更	
贵州省遵义市正安县	班竹镇旦坪学校	投入使用	无	已结项
	碧峰乡中心小学	投入使用	无	已结项
湖南省娄底市新化县	古台山林场中心学校	竣工投入使用，审计结算工作进行中	督促项目验收	
	圳上镇株梓学校	内部装修	督促项目装修	
宁夏回族自治区	偏城乡回民小学	即将主体完工	封冻期后立即进场施工	
	西滩乡中心小学	二层封顶	封冻期后立即进场施工	