

# 江铃·溪桥工程 项目执行进展报告



中国扶贫基金会  
成都办公室  
2016年8月

## 目录

一、项目概述.....	- 2 -
二、项目进展情况.....	- 2 -
1.便民桥选址及建设情况.....	- 2 -
2.建设照片.....	- 5 -
(1) 江西省万年县.....	- 5 -
(2) 江西省修水县.....	- 6 -
(3) 湖南省新邵县.....	- 8 -
(4) 江西省婺源县.....	- 9 -
(5) 江西省星子县.....	- 9 -
(6) 陕西省镇巴县.....	- 9 -
(7) 山西省定襄县.....	- 10 -
(8) 山西省原平市.....	- 11 -
(9) 河北省滦平县.....	- 12 -
(10) 湖北潜江县.....	- 12 -
(11) 江苏省盱眙县.....	- 12 -
(12) 陕西省汉阴县.....	- 13 -
(13) 云南省昌宁县.....	- 13 -
(14) 云南省隆阳区.....	- 14 -
(15) 安徽省来安县.....	- 14 -
(16) 安徽省岳西县.....	- 14 -
(17) 安徽省太湖县.....	- 15 -
(18) 贵州省三穗县.....	- 15 -
(19) 湖南省慈利县 7 座溪桥维修.....	- 15 -
(20) 陕西省凤翔县 2 座溪桥维修.....	- 17 -
三、项目调整.....	- 18 -
1.江西省崇义县.....	- 18 -
2.河北省滦平县.....	- 18 -
四、困难及挑战.....	- 18 -

## 一、项目概述

“江铃·溪桥工程”是由江铃汽车股份有限公司、中国汽车报社和中国扶贫基金会 3 家于 2007 年联合发起的大型公益项目。该项目以“架设爱心，让过河者有其桥”为宗旨，为我国部分经济欠发达地区提供资金援建便民桥，并同时开展捐资助学、捐书助教等慈善活动。项目启动 9 年以来，在全国 24 省（自治区、直辖市）101 县（市/区）援建了 267 座便民桥，惠及约 40 万余贫困人口。

2015 年，江铃汽车股份有限公司向中国扶贫基金会捐赠 200 万元，同时自 2015 年起，由江铃汽车股份有限公司、中国汽车报社和中国扶贫基金会联合发起“十元筑桥”活动，倡导江铃汽车经销商每卖一台车向中国扶贫基金会江铃基金捐赠 10 元钱，用于便民桥援建，改善贫困地区出行条件。2015 年共计收到江铃 288 家经销商捐款共计元。

2015 年三方尝试众筹新模式，举办筹客大赛，面向全国各地先后征集到 100 多个真实缺桥案例，评选出 10 个优秀案例，在腾讯乐捐平台面向社会众筹集建桥资金，江铃集团为每个案例配捐 6 万元整，一起为筹客圆梦。

2015 年在四川、云南、江西、广西、山西、陕西、湖南、湖北、河北、安徽、江苏 12 省（自治区/直辖市）29 县（市/区）援建 46 座便民桥以及 2 个便民桥维修项目。

便民桥竣工后将惠及 6 万余贫困人口，极大地改善当地百姓的生产生活条件。

## 二、项目进展情况

### 1.便民桥选址及建设情况

截至 2016 年 7 月 31 日，确定援建的 48 座桥中有 27 座已竣工，11 座在建，另外 10 座桥待建，工程进展相对顺利。

以下为详细进展情况：

序号	省	县	桥	受益人数	援助资金	当前进展
----	---	---	---	------	------	------

1	江西	万年县	NO. 221 窑前桥	1860	9	竣工
2	江西	万年县	NO. 222 上孙桥	2160	9	竣工
3	江西	万年县	NO. 223 霍家坞桥	1160	9	竣工
4	江西	万年县	NO. 224 肖家桥	1760	9	竣工
5	江西	万年县	NO. 225 南门桥	2560	9	在建
6	江西	修水县	NO. 226 韩家场爱心桥	2250	9	竣工
7	江西	修水县	NO. 227 山观咀爱心桥	1560	9	竣工
8	江西	修水县	NO. 228 药铺堤爱心桥	360	9	竣工
9	江西	修水县	NO. 229 昆家山爱心桥	380	9	竣工
10	湖南	新邵县	NO. 231 号河对门爱心桥	1099	9	竣工
11	湖南	新邵县	NO. 232 号红星爱心桥	1099	9	竣工
12	湖南	新邵县	NO. 233 号石坎爱心桥	1400	9	竣工
13	江西	婺源县	NO. 236 中门桥	506	6	竣工
14	江西	崇义县	NO. 237 中学桥	3800	9	待建
15	江西	星子县	NO. 238 蓼花池滚水坝	2000	6	竣工
16	陕西	镇巴县	NO. 239 扁桶峡 1 号桥	780	9	竣工
17	陕西	镇巴县	NO. 240 扁桶峡 2 号桥	780	9	竣工
18	陕西	镇巴县	NO. 241 陈家河坝桥	780	6	竣工
19	江西	横峰县	NO. 242 源头桥	1120	9	在建
20	江西	横峰县	NO. 243 茶叶山桥	1290	9	待建
21	江西	横峰县	NO. 244 东边桥	1360	9	待建
22	山西	定襄县	NO. 245 同河桥	439	9	竣工
23	山西	定襄县	NO. 246 后河二号桥	2000	9	竣工
24	山西	原平市	NO. 247 头道河爱心桥	2400	9	竣工

25	山西	原平市	NO. 248 同河爱心桥	1215	9	竣工
26	河北	滦平县	NO. 249 青石垛村爱心东桥	1479	9	待建
27	河北	滦平县	NO. 250 青石垛村爱心西桥	1479	9	待建
28	河北	滦平县	NO. 251 云盘山村爱心桥	1074	9	竣工
29	云南	宁洱县	NO. 252 新寨公路桥	446	9	待建
30	湖北	潜江县	NO. 253 陈家桥	2077	9	竣工
31	广西	隆林县	NO. 254 水洞龙内爱心桥	1421	9	待建
32	江苏	盱眙县	NO. 255 岗洼桥	2000	6	竣工
33	江苏	盱眙县	NO. 256 城根七组桥	10000	9	竣工
34	陕西	汉阴县	NO. 257 清河村八组便民桥	300	6	竣工
35	云南	禄劝县	NO. 258 转山河乡村桥	346	6	在建
36	云南	昌宁县	NO. 259 三岔河公路桥	1350	6	竣工
37	云南	隆阳区	NO. 260 拉马山桥	972	6	在建
38	安徽	来安县	NO. 261 沈巷桥	460	6	在建
39	安徽	岳西县	NO. 262 朱河溪桥	320	6	在建
40	安徽	太湖县	NO. 263 大屋溪桥	860	6	在建
41	四川	青川县	NO. 264 石梁河桥	300	6	待建
42	广西	隆林县	NO. 265 岩庭桥	1415	6	待建
43	贵州	榕江县	NO. 266 水井弯便民跨河桥	850	6	在建
44	云南	腾冲	NO. 267 莲花山桥	1321	6	待建
45	贵州	三穗县	NO. 268 普及响水洞桥		6	在建
46	云南	腾冲	NO. 269 窜龙爱心桥	369	9	待建
47	陕西	凤翔县	NO. 7 号&NO. 8 号溪桥（修复）		9	在建
48	湖南	慈利县	NO. 28 号-NO. 33 号&NO. 90 号溪桥（修复）		9	竣工



合计					384	
----	--	--	--	--	-----	--

## 2.建设照片

### (1) 江西省万年县



NO. 221 窑前桥 竣工



NO. 222 上孙桥 竣工



NO. 223 霍家坞桥 竣工



NO. 224 肖家桥 竣工



NO. 225 南门桥 在建

(2) 江西省修水县



NO. 226 韩家场爱心桥 竣工





NO. 227 山观咀爱心桥 竣工



NO. 228 药铺堤爱心桥 竣工



NO. 229 昆家山爱心桥 竣工



### (3) 湖南省新邵县



NO. 231 号河对门爱心桥 竣工



NO. 232 号红星爱心桥 竣工



时间:16-06-14 08:17:11  
地址:湖南省邵阳市新邵县X031  
经度:111.604589, 纬度:27.461005  
周一 驼马石坎桥

NO. 233 号石坎爱心桥 竣工



#### (4) 江西省婺源县



NO. 236 中门桥 竣工

#### (5) 江西省星子县



NO. 238 蓼花池滚水坝 竣工

#### (6) 陕西省镇巴县



NO. 239 扁桶峡 1 号桥 竣工





NO. 240 扁桶峡 2 号桥 竣工



NO. 241 陈家河坝桥 竣工

(7) 山西省定襄县



NO. 245 同河桥 竣工





NO. 246 后河二号桥 竣工

(8) 山西省原平市



NO. 247 头道河爱心桥 竣工



NO. 248 同河爱心桥 竣工



### (9) 河北省滦平县



NO. 251 云盘山村爱心桥 竣工

### (10) 湖北省潜江县



NO. 253 陈家桥 竣工

### (11) 江苏省盱眙县



NO. 255 岗洼桥 竣工





NO. 256 城根七组桥 竣工

### (12) 陕西省汉阴县



NO. 257 清河村八组便民桥 竣工（竣工图片暂未提供）

### (13) 云南省昌宁县



NO.259 三岔河公路桥 竣工



### (14) 云南省隆阳区



NO.260 拉马山桥 在建

### (15) 安徽省来安县



NO.261 沈巷桥 在建

### (16) 安徽省岳西县



NO.262 朱河溪桥 在建



### (17) 安徽省太湖县



NO.263 大屋溪桥 在建

### (18) 贵州省三穗县



NO.268 普及响水洞桥 在建

### (19) 湖南省慈利县 7 座溪桥维修



NO.28 黑洞沟桥



NO.29 田湾桥





NO.30 燕子桥



NO.31 黑洞桥



NO.32 扯谷岩桥



NO.33 田湾路桥



NO.90 后溪桥



## (20) 陕西省凤翔县 2 座溪桥维修



NO.007 燕家庄村店沟渠便民桥桥墩修建 在建



NO.008 燕家庄村葛条沟便民桥护栏修建 竣工

备注：部分地方未能及时提供最新进展照片

### 三、项目调整

#### 1.江西省崇义县

江西省崇义县原定于 2016 年 6 月份开工建设、小学生通行专用桥，后因崇义县为打造旅游兴县，县政府统一规划旅游公路，决定在上堡乡中学桥下游 150—200 米处新修旅游专线快道及桥梁，桥梁初步预算 350 万元左右，学生上学可就近从该桥通行，如再修建中学桥，必然造成资金浪费。崇义县上堡乡人民政府建议将拟援建便民桥选址在赤水村夹江潭爱心桥。

#### 2.河北省滦平县

青石垛村爱心东桥和西桥都是与交通厅联合修建，目前因交通厅未下达正式批复，项目无法推进。

未使项目尽快实施，滦平县扶贫办建议将两座便民桥变更至急需修桥的付营子镇金鸡沟村、滦平镇东营村河西自然村。

以下为调整明细：

原桥信息				调整信息			
省	县	乡镇	桥名称	省	县	乡镇	桥名称
江西	崇义	上堡乡	中学桥	江西	崇义	上堡乡	赤水村夹江潭爱心桥
河北	滦平	付营子镇	青石垛村爱心东桥	河北	滦平	付营子镇	金鸡沟村爱心桥
			青石垛村爱心西桥			滦平镇	东营村爱心桥

### 四、困难及挑战

2015 年确认援建的 48 个项目中工程进展相对顺利，预计 2016 年 10 月份大部分便民桥将竣工投入使用。

部分便民桥由于选址调整等原因处于待建状态，现状如下：

云南省腾冲市重新选址 2 座，其中甯龙爱心桥替换 2015 年经销商山西五台未完成的申报指标，援助资金 9 万元；莲花山桥替换筹客大赛中内蒙古锡盟阿巴嘎旗放弃援建的桥，援助资金 6 万元。



筹客大赛援建桥广西隆林县岩庭桥，由于桥规模较大，配套资金无法及时到位，地方放弃援建，由经销商负责换址申报。

云南省宁洱县新寨公路桥由于桥梁规模较大，配套资金目前尚未到位，经销商放弃选址，将由我会尽快选址确认。

江西省横峰县 2 座便民桥因桥梁规模较大，前期准备工作耗时较长，目前设计已经完成，预计 9 月份开工建设。

因目前部分项目地点降雨量大，物料运输困难，基础建设极易受洪水冲毁，出于安全考虑部分便民桥暂未动工，待 9 月雨季过后将继续陆续开工建设。后续进展情况将进一步反馈。

